

Turuhoone võeti kasutamisele 3. jaanuaril 1938. a.; lõplik ehitise vastuvõtmine sünnib 1938. a. kevadel, mis ajaks jõutakse lõpule ka jahutus- ja külmutusseade masinate kohalemonteerimisega.

Turuhoone, kaasa arvatud ehitusmaa-ala ja sellel olnud kinnisvarade hind, hoone sisustus ja kõik sisseseaded, läheb maksma ca 420 000 krooni.

Turuhoone valmimisel kaotati lahtine liha- ja kalaturg, mis mõlemad olid äärmiselt ebatervishoiulised; kalaturg oma inetute puust putkadega kuulus likvideerimisele jäänusena minevikust Emajõe kaldal südalinnas seda-enam, et Emajõe kaldad suuremas ulatuses on viimasel ajal korraldatud ajanõuetele vastavalt. Uue turuhoone ehitus on leidnud väärikat hindamist nii kodanikkonna kui kaupmeeste poolt, mida tõendas elav osavõtt esmakordsetest pakkumistest müügikohtade väljaandmisel ja alanud intensiivne kaubitsemine turuhoones. Kõige sellepärast võib kokku võttes ütelda, et turuhoone püstitamisega on Tartu Linnavalitsus jõudnud tänuväärse sammu edasi ühiskondliku elu nõuete ja teenistuse alal.

HEAKORRATÖÖDE MATERJALIDE SOETAMINE JA VALMISTAMINE.

Sillutus- ja kanalisatsioonitööde materjalid soetas linn majanduslikul teel. Tänavate sillutustöödeks ja parandusteks osteti 4 595,58 m³ raudkive, mille eest makseti 19 634,94 krooni. Tänavate ümberehituste, kanalisatsiooni ja veevärgi tööde juurest toodi kivilattu 168 m³ praak- kive ja mitmesugustelt ehitusplatsidelt, liiva- ja kruusaukudest veeti lattu 347,85 m³ kive. Laos oli 1935. aasta kivitagavarast 464,16 m³ ülejääke 1 346,06 krooni väärtuses. Kokku oli laos 5 575,59 m³ kive 21 574,22 krooni eest. Keskmiselt maksis üks m³ kive 1936. aastal 3,87 krooni, kivide keskmine kuupmeetri ostuhind 1935. aastal oli 3,46 krooni, kuid 1936/37. a. tõusis see 4,27 kroonile. Kivilaos valmistati 850,64 m³ klomp- kive, mille eest makseti 1 181,65 krooni töötasu, mis teeb välja keskmiselt 1,39 krooni kuupmeetrilt. Käsikillustikku valmistati 343,74 m³, mis nõudis töötasu 797,84 krooni, seega keskmiselt 2,32 krooni kuupmeetrilt. Masinaga purustamise teel valmistati 3 269,75 m³ peenkillustikku, mille juures makseti töötasudeks kokku 3 630,69 krooni, s. o. keskmiselt 1,11 krooni kuupmeetrilt.