

Üldse istutati 1937. aastal 351 pärna, 447 vahert, 56 kastanit, 56 paplit, 121 tamme, 4 519 kuuske ja mändi, 36 pooppuud ja 110 kaske, kokku 5 801 mitmesugust puud ja 637 põõsast. Uut murupinda loodi kokku 25 956 m².

JÕEKALDAD.

Emajõe parempoolse kalda kindlustamiseks ehitati 1937. a. 407 m pikkune müür Kartuli tänavast kuni Vabadussillani. Müür ehitati palkidest roostvärgile valatud betoonalusele ja kindlustati 10 m pikkuste raudankrutega. Üldse tarvitati müüri kindlustamiseks 38 raudankrut. Müür tehti 1,60 m kõrge, betoonaluse mõõdud olid 1,10 × 1,00 meetrit. Madalat betoonist tugimüüri, mõõtudes 80 × 100 sm ehitati 75,5 j. m pikkuses. Selle müüri kohalt sillutati kaldanõlvad klompkividega, mille vahed täideti samblaga. Puiesteele, mille kogupikkus on 512,5 m, istutati 204 ilupuud. Kogu selle kaldaosa kindlustamine ja korraldamine läks maksma 22 487 krooni.

Kaldavall Kartuli tänavast kuni Rannapaviljonini 911 j. m pikkuses planeeriti 8 m laiuselt. Sellele rajati 3 m laiune kõnnitee ja 1,5 m laiune rattasõidutee. Teede alus valmistati sõelutud kividest, mis kinni rulliti, lõpuks said teed masinliiva katte. Puiesteele istutati 210 puud, kaldanõlvad ja puiestee ääred kaeti mätastega. Selle kaldatee korraldamistööd nõudsid kulu 9 683,32 krooni.

Jõekalda kindlustamiseks Kivisillast kuni Holmi tänavani rammiti sisse 77 vaia, mis seoti omavahel poolpalkidega ja kinnitati poltidega. Vaiade taha ja peale valati betoonist padi. Kaldanõlvak kaeti 620 m² ulatuses klompkividega samblal ja jõekaldale rajati 155 j. m pikkuses uut kõnniteed. Selle kõnnitee laius on 3 m, tee valmistati kinnirullitud telliskivikillustikust, teeservad kaeti mätastega ja sinna istutati 48 ilupuud. See jõekalda korrastamine läks maksma 5 799,11 krooni.

1937. aastal teostati osaliselt ka sadamakai ehitustöid. Emajõe paremal kaldal, Ujuksillast kuni vana elektriijaama hooneni rammiti sisse kandevaiadeks 90 palki, mille jämedus oli 23 sm ja pikkus 8,5 m. Kandevaiad seoti omavahel palkidega ja kinnitati poltidega, nende taha rammiti 15 sm paksune tahutud palkidest spuntsein 35,6 j. m pikkuselt. Need tööd nõudsid kulu 2 494,32 krooni.

Vabadussilla juures vajas väike osa vasempoolsest jõekaldast korraldamist. See planeeriti ja sillutati, nagu parempoolnegi kaldanõlvak, klompkividega. Töö ulatus oli 60,98 m² ja läks maksma 53,39 krooni.