

HEAKORRA-TÖÖDE MATERJALIDE SOETAMINE JA VALMISTAMINE 1935./36. A.

Raudkive osteti tänavate sillutustöödeks ja parandamiseks 2 647,88 m³ 9 157,97 kr. eest. Tänavate ümberehitustelt, veevärgi ja kanalisatsiooni töödelt toodi kivilattu praakkive 406,94 m³, mitmesuguseilt platsidelt, liiva- ja kruusaaukudest 229,14 m³. Eelmise aasta ülejääke oli 30,63 m³ 101,08 kr. väärtuses. Kokku oli raudkive 3 314,59 m³, mis maksid 9 563,34 kr. Kivihind keskmiselt on 2,90 kr./m³. Tänavate sillutamiseks valmistati ümbertöötamisel: klompkive 573,20 m³, töötasu maksti 722,83 kr., keskmiselt 1,27 kr./m³; käsikillustikku 468,02 m³, töötasu maksti 1 014,06 kr., keskmiselt 2,17 kr./m³. Masinaga purustati kive peenkillustikuks 1 187,40 m³, töötasu maksti 1 111,21 kr., keskmiselt 0,94 kr./m³.

Kanalisatsiooni- ja betoonmaterjale valmistati majanduslikul teel, oma tööriistade ja abinõudega, tükitöö alusel. Materjale valmistati linna tööde jaoks 1935./36. hooaja jooksul järgmistes liikides ja hulkades:

Esemete nimetus	Valmistati tk.	Üksuse hind kr.
Betoontorud Ø 15 cm, pikkus 0,62 m	895	0,85
„ „ 25 „ „ 1,00 „	—	1,10
„ „ 30 „ „ 1,00 „	741	1,35
„ „ 45 „ „ 0,71 „	6	1,80
„ „ 61 „ „ 0,71 „	707	2,20
„ „ 80 „ „ 0,71 „	262	3,40
Kanalisatsiooni kuplid 80/45	156	1,80
T-tükid 15 × 15 × 15 cm	20	1,30
„ 25 × 25 × 15 cm	30	2,20
„ 25 × 25 × 25 cm	52	3,20
„ 30 × 30 × 25 cm	20	3,50
„ 61 × 61 × 25 cm	30	4,40
Risttükid 25 × 25 × 15 × 15 cm	10	2,80
Põlved 25/25 cm	5	1,30
„ 15/15 cm	5	3,15
Vihmaveekaevud Ø 45 cm	8	3,00
Kõnniteeplaadid 1,0 × 0,7 m	711	1,35
Kaablikattekiivid No 1	7 000	
„ „ No 2	5 200	
Betoontelliskivid	8 062	0,04

Tsementi tarvitati materjalide valmistamisel 94 018,5 kg, mis maksis 4 097,73 kr. Kogu valmistuskuluks koos töötasude ja tööriistade korrashoiuga maksti 7 421,67 kr.