jooniste kohaselt. Spordihoone seinad värviti väljastpoolt rootsi värviga, aknad ja uksed kaeti õlivärviga.

Tamme staadioni tribüüni vesivarustuse ja duššide seade ehitustööd viidi lõpule 1. septembriks 1936. a. Need tööd nõudsid kulusid 2 075,75 krooni.

Staadioni puurkaevu ehitus anti välja piiratud valikpakkumistel 9. märtsil 1936. a. 759,75 krooni eest. Puurkaev ehitati 75,13 m sügavune ja ta suudab anda vett 3 000 l tunnis. Kaev algab maapinnalt tsemendist šahtiga ,mis on piiratud 80 cm läbimõõduga betoonist raketega ja varustatud rauast kaanega. Betoonist šahti sügavus on 2,50 m; edasi on puuraugus tsingitud rauast 10 cm jämedused manteltorud kuni 40 m sügavuseni. Kaevu peale monteeriti sügavkaevu pump, mis juba varem oli muretsetud. See töö nõudis kulusid 149,90 krooni.

Poeglastegümnaasiumi hoone ümber- ja III korra pealeehitustöid, milledega alustati 1935. a. (v. Tartu IV, lk. 150), jätkati linna 1936./37. a. eelarvega lubatud 30 000 kr. suuruse krediidi piirides.

Kuna hoonele III korra pealeehitamise töödest oli eelmisel aastal valminud tooresehitis, s. o. hoone ümberehitus oli viidud katuse alla, siis teostati 1936. aastal sisemisi ehitustöid koos vajalike ümberehitustöödega. Tööde teostamiseks koostati täiendav ümberehituse projekt, mis kinnitati Teedeministeeriumi poolt 16. juulil 1936. a.

Ehitustööd otsustati teostada töövõtja kaudu ja 22. juulil 1936. a. korraldati sellekohased kirjalikud vähempakkumised. Et aga 1936. a. oli Tartus eriti intensiivne ehitustegevus, mistõttu kõik ehitusettevõtjad olid üle koormatud, nurjusid vähempakkumised ja väljakuulutatud ajaks ei olnud esitatud ühtegi pakkumist. Nädala pärast korraldati töö väljaandmiseks viie Tartus teotseva ehitusettevõtte vahel piiratud valikpakkumised, mis samuti ei andnud soovitud tagajärgi, kuna esines ainult üks ettevõtja ja sellelgi puudus valikpakkumiste tingimustes ettenähtud tagatistrahvi kindlustus. Lõppeks anti ümberehitustööd välja kokkuleppe alusel 21 500 krooni eest, milline summa osutus vastuvõetavaks võrreldes Linnavalitsuses kinnitatud eelarvega.

Koolihoone juures viidi 1936. a. III korral, välja arvatud parempoolse tiiva osa, lõpule klassiruumide ja koridoride sisemised ehitustööd, mis võimaldasid koolil kasutamisele võtta kuus uut klassiruumi. Kooli kantselei ümberehitamise teel loodi õpetajate rõivistu, kooli keskjaam ja õpilaste kooperatiivi ruumid. Peale selle ehitati ümber veel õpilaste duširuum ja direktori korter. Maja tänavapoolne fassaad krohviti ja värviti, kusjuures lammutati vana ja aegunud kõrge tara,

Tartu V, lk. 102