Sõidu- ja kõnniteede ehitustööd 1937. aastal.

Tänava nimi	Sillutise ulatus	Pikkus j. m	Pind m²	Sillutise liik	Endine sillutisviis	Ehitus-kulud kr.
			Sõiduteed:			
			Linna summadega tehtud tööd:			
KASARMU	Puiestee — Kalmistu	204,5	1 200,30	Klompkivi	Sillutamata	2 937,94
PEETRI	Kasarmu — Roosi	68,9	457,75	„	„	811,12
SÕBRA	Tähe — Kalevi	260	1 560	Makadam	„	3 711,71
KALMISTU	Maarjaturg — Nurme	280	1 260	Kruusatee kivialusega	„	812,25
LILLE	Võru — Kalevi	349,6	2 515,09	Munakivi	Munakivi	4 057,87
MELONI	Herne — Tähtvere	217,1	1 279,19	„	„	1 797,19
TOLSTOI	Tähe — Kalevi	343,2	2 464,54	„	„	2 925,37
LUTSU	Ülikooli — G.-Adolfi	146,1	869,84	„	„	1 339,26
ÜLIKOOLI	Lossi — G.-Adolfi	74,3	426,61	Parkett	„	2 011,89
			32,99	Munakivi		
P. PÕLLU	Rüütli — Vabaduspuies-tee	156,25	881,52	Asfaltbetoon	„	
VABADUS-PUIESTEE	P. Põllu — Lai	120,7	1 025,95	„	„	11 973,27
		120,7	271,57	Bimak	„	
			1 822,70	Munakivi	„	
MELTSIVESKI	Lubja — Ujula tee	200	1 000	Makadam	Makadam	1 566,64
OA	Marja — Melonı	80	400	„	„	367,79
TEGURI	Forseliuse — Raua	186	855,6	„	Sillutamata	2 015,21
PIISKOPI	Tähe — Raua	132	1 515	„	„	3 210,78
		175				
RAUA	Teguri — Piiskopi	280	1 260	Kruusatee kivialusega	„	2 445,50
KOIDULA	Kreutzwaldi — Jakobsoni	440	2 200	Makadam	„	Teostatud krundioman. kulul.
VIKERKAARE	Jakobsoni — Koidula	200	1 000	„	„	
HEINATURG	end. Gelbi v. platsil	148	2 390,90	Klompkivi	„	6 440,00
SÖÖGITURG			1 047	Asfaltbetoon	Munakivi	5 852,14
			755	Asfalttopeka segu	Asfalt	
Tapamaja hoov			1 510,12	Asfaltbetoon	Sillutamata	6 191,00
VÄIKE-KAAR ja mit-mesugused parandustööd			8 871,09	Bituumen, Makadam	Bituumen, Makadam	8 318,19
		Kokku	38 872,76			*68 785,12*

Tartu VI, lk. 104