Tööd lõpetati üldiselt 25. novembriks 1935. a. ja läksid maksma 30 920 kr.

Riia tn. 101 asetsevas Õhtuses Ühisgümnaasiumis ja linna XV algkoolis korraldati ajakohane ventilatsioon.



Vaade turuhoone asukohale Söögiturult.



Uue turuhoone vaade perspektiivis.

Rikutud õhu eemaldamiseks ehitati hoone kõikidesse ruumidesse õhurestid ja kanalid, mis ühendati pööningul kipsiplaatidest magistraalkanaliga, kust elektrimootoriga varustatud õhuimeja abil rikutud õhk juhitakse läbi katuse välja. See töö maksis 2 500 kr.

Tähe tn. 82 endise elektrijaama ruumid ehitati ümber käsitöökooliks. Vana hoone ümberehitamisel lõhuti osa vaheseinu, tehti uued aknad ja uus laudpõrand puutööosakonnale ning tsementpõrand raua-