tööosakonnale. Kõik ruumid on seest krohvitud ja valgendatud lubjavärviga. Ümberehitus maksis ca 2 800 kr.

Kroonuaia tn. nr. 7 asetsevale linna I algkoolile ehitati puukuur, mis läks maksma 804,40 kr. Kuuri kandepostide alused ja tulemüür ehitati betoonist, katus kaeti tsingitud plekiga, kuna välisseinad vooderdati harvalt (7 cm vahedega) püsti asetatud lattidega ja värviti rootsi värviga. Kuur mahutab 150 m^3 küttepuid. Kuuri pikkus võrdub 10,30 m ja laius — 4,50 m.

Aia tn. nr. 48 asetsevale linna IX algkoolile ehitati puukuur. Kuuri kandepostide alused ja tulemüür ehitati betoonist. Katus kaeti tsingitud plekiga, kuna kuuri välisseinad vooderdati harvalt (7 cm vahega) püsti asetatud lattidega ja värviti punase rootsi värviga. Kuuri mõõdud on 10,0 × 4,5 × 3,0 m. Ehitustööd läksid maksma 910 krooni.

Laenukassa tegevuse suurenemisel tuli ette võtta olemasolevate laoruumide laiendamine, milleks ehitati välja pööningukord. Kaluri tn. poolsesse pööninguossa loodi 340 m^2 pinnaga jalgrataste hoiuruum, mispärast tuli pööningu põranda kandeosi tugitada puust sammastega läbi hoone kahe korra. Hoone teinepoolne katusealune ehitati ümber rõivaste laoks, põrandapinnaga 210 m^2. Kuna selle laoruumi all asusid komisjonikaupluse ruumid, siis ei saadud endisi põranda kandeosi kindlustada postidega, vaid tuli ehitada 4 puusõrestikku — tugistikku, milledest 2 olid 14,1 m pikad. Viimane laoruum ehitati soojapidavalt, täites laudseinte vahed turbamullaga. Mõlemasse laoruumi seati sisse elektrivalgustus ja jäeti võimalus edaspidi käsiliftiga ühenduse loomiseks teiste laoruumide vahel.

Ühenduses laoruumide ehitamisega suurendati komisjonikaupluse ruumi selle kõrval asetseva laoruumi arvel, milleks lõhuti neid eraldav vahesein kolme võlvitud kaaravausega. Peale nimetatud tööde viidi läbi kaupluse ruumides korrashoiu- ja maalritööd.

Laoruumide ehitus koos komisjonikaupluse ümberehitamisega nõudis kulusid ca 6 000 kr.

Söögiturg nr. 2 Pritsimajal värviti fassaadi krohvitud pinnad, torn neljast küljest ja kangialuse lagi ning seinad värvilise lubjatoonvärviga. Õlivärviga värviti üks kord üle kõik aknaraamid, väravad ja rõdu raudvõrestik. Enne krohvipindade värvimist kohati parandati krohvi. Töid alati 18. mail 1935. a. ja lõpetati 8. juunil 1935. a. Need tööd läksid maksma 300 krooni.

Peale nimetatud tööde on tehtud ligi 40 linnamajas mitmesuguseid korrashoiu- ja remonttöid, milleks kulus eelarves ettenähtud summa 19 785 krooni.

Tartu IV, lk. 169