Elektrivoolu tootmiseks tarvitati 1935./36. aastal 33 404 kuupmeetrit turvast, mille keskmine kaal 370 kg = 1 m³. Seega katelde kütteks tarvitatud 12 359 480 kg pressturvast, s. o. 1 kilovatt-tunni elektrienergia tootmiseks 1,9 kg. Katelde kütteks tarvitatud turba keskmine niiskuse protsent oli 35,3.

Linnavolikogu poolt kinnitatud koosseisude järgi oli 31. märtsil 1936 Elektrijaama teenistuses 97 inimest, neist tehnilist ja kontoripersonaali 53 (Tartus 48, Ulilas 5), töölisi 38 (Tartus 14, Ulilas 24) ja teenijaid 6 (Tartus 3, Ulilas 3).

Ajutisi tööjõude (päevapalgalisi) oli aasta kestes kontoris 7, jõujaamas ja elektriliini-töödel 44 ja turbatööstuses 488 inimest.

Ulila turbatööstus valmistas 1935./36. a. hooajal 11 678 000 pätsi = 33 570 m³ = 12 420 900 kg pressturvast, mille väärtus aruande järgi oli 107 486,09 kr. Turba väljavõtmine algas 4. mail ja kestis 21. juunini; kuivatamine kestis 15. juunist kuni 19. juulini; rõugutamine kestis 29. juunist kuni 8. oktoobrini. Rõugutamine venis pikale suurte vihmade tõttu, katkestades selle töö ajutiselt 5 nädala peale. Turba väljavõtmine toimus seitsme pressiga.

Sammalpõhu-tööstuses toodeti 3 845 palli sammalpõhku ja 569 palli sammalpuru.

Nõudmine sammalpõhu ja -puru järele oli möödunud sügisel ja talvel väga suur. Kuna tööstus ei olnud selleks ette valmistatud, siis ei saadud kõiki soovijaid täiel määral rahuldada.

Samuti kujunes nõudmine kütteturba peale eriti suureks, mis seletub sellega, et hinnad puuturul talvel tõusid kõrgele.

Aasta jooksul müüdi kütteturvast väiketarvitajaile 2 008 m³ ja suurtarvitajaile 2 356 m³, kokku 4 364 m³. Nõudmine kütteturba peale kujunes nii suureks, et aasta lõpul tuli müüki piirata, et katelde kütteks varuda vajalikku tagavara.

Eeloleval hooajal on kavatsus toodangut tõsta.

1934./35. a. Ulila jõujaamas ülesseatud uue, 3 300 kW-se turbiini lõppvastuvõtmine toimus erikomisjoni poolt 26. veebr. 1936. a., kusjuures selgus, et uus turbiin töötab korralikult ja vastab täiesti lepingu tingimustele.

Elektrijaama linnale ostmise ajal 20. märtsil 1926. a. oli Jaamal kasutada riigi turbaraba Meeri ja S.-Ulila asunduse piires 514,04 hektaari. Elektrijaama üle minnes uue omaniku kätesse lõppes ka turbaraba rendileping, mis sõlmitud riigi ja endise omaniku vahel. Pärast ostutoimingute lõppemist algasid läbirääkimised Linnavalitsuse ja Põllutööministeeriumi vahel turbaraba rendilepingu sõlmimiseks; samasuguselt

Tartu IV, lk. 191